

# Регистар за Жалби

Проект: Изградба на Коридор VIII – Источна секција

Делница: Куманово-Бељаковце



---

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
31.07.14	Трајан Димковски, Претседател на МЗ Ржановце	078 421 541	Градежен	Во делот на пругата кој поминува низ селото Ржановцесе бара уште еден дополнителен пропуст за истек на вода, како не би се случувале поплави при поројни дождови	Согласно проектната документација за градба, предвиден е дополнителен пропуст за истек на водата, и додатно се предвидува постоечките пропусти да се реконструираат со поголеми димензии	29.08.14
31.07.14	Трајан Димковски, Претседател на МЗ Ржановце	078 421 541	Градежен	Кабелските оператори имаат потешкотии кога треба да спроведат каблови во село Ржановце, заради тоа што треба да прокопаат преку пруга. Се бара да се вгради една цевка во фаза на градба на пругата, која ќе се користи за поминување на каблови	Согласно проектната документација за градба не е предвидено вградување на ваква цевка. Но моментот на изградба на овој дел на пругата е погоден за многу поедноставно да се направи ова вградување. Се охрабрува МЗ Ржановце да се организира и да го изведе вградувањето на оваа цевка, согласно условите дадени во одговорот по жалбата.	29.08.14

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
31.07.14	Трајан Димковски, Претседател на МЗ Ржановце	078 421 541	Градежен	Во делот на пругата кај влезот во селото Ржановце се бара да се вгради канализациона цевка во фаза на градба на пругата, за да не се прекопува пругата отпосле, кога ќе се поставува канализација во селото	Согласно проектната документација за градба не е предвидено вградување на ваква цевка. Но моментот на изградба на овој дел на пругата е погоден за многу поедноставно да се направи ова вградување. Се охрабрува МЗ Ржановце да се организира и да го изведе вградувањето на оваа цевка, согласно условите кои ЈП МЖ Инфраструктура веќе ги има испорачано на МЗ Ржановце	29.08.14
15.08.14	Аце Петковски, Претседател на МЗ Проевце	070 333 792	Градежен	Во зоната на сегашниот див патен премин во селото, мештаните си поставиле водоводни цевки за вода за стоката. Се бара истите да останат неоштетени при изведување на градежните работи, бидејќи вода за стоката е потребна секојдневно	Во Основниот проект за реконструкција и изградба на железничката пруга Куманово-Бељаковце детектирано е постоење на овие цевки. Иако е обврска на Изведувачот и Надзорот да ја почитуваат проектната документација, преку допис дополнително им е сугерирано да внимаваат при изведување на градежните работи во оваа област	04.09.14

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
15.08.14	Аце Петковски, Претседател на МЗ Проевце	070 333 792	Градежен	Според Проектот за реконструкција и изградба на пругата Куманово-Бељаковце дивниот патен премин во селото се затвора, со што се оневозможува приод кон шталите и нивите. Се бара да се предвиде алтернативен премин во близина на сегашниот, преку адаптирање на постоечки пропуст	Согласно проектната документација за градба не е предвиден патен премин во село Проевце. Меѓутоа, ЈП МЖ Инфраструктура се обрати до Изведувачот и Надзорот да го преиспитаат Проектот и да проверат дали има технички можности позитивно да се одговори на ова барање	04.09.14
01.09.14	Паул Трајковски, Жител на Село Проевце	070 536 007	Градежен	На делот од пругата кој сега се користи како див патен премин во селото, на локација под надвозникот од регионалниот пат, да се предвиде направи поголем пропуст од постоечкиот за да нема поплави при поројни дождови	Согласно проектната документација за градба, покрај постоечкиот пропуст предвиден е уште еден дополнителен пропуст Ф1000 за истек на водата, со што во целост се решава проблемот со прифаќање на атмосферските води	04.09.14

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
01.10.14	Драги Додевски, Претседател на МЗ Довезенце	078 431 801	Градежен	На делот од пругата во близина на некогашното стојалиште, приближно на км 27+900, да се направи пропуст кој ќе ги собира водите при поројни дождови за да се спречи поплавување на селото	Согласно проектната документација за градба не е предвиден пропуст на посочената локација. Меѓутоа, ЈП МЖ Инфраструктура се обрати до Изведувачот и Надзорот да ги проверат техничките можности за позитивен одговор на ова барање	30.10.14
01.10.14	Драги Додевски, Претседател на МЗ Довезенце	078 431 801	Градежен	Со затворање на сегашниот див патен премин преку пруга ќе се оневозможи движење на луѓето и стоката. Затоа, сегашниот пропуст кој е во близина (км 27+750), да се направи со ширина од 2, 5 метри	Согласно проектната документација за градба, посочениот постоечки пропуст кој сега е со димензии 0,85 x 1,07 ќе се прошири и ќе биде со димензии 2,0x2,0 што е сосема доволно и за опфат на дождовни води и за поминување на луѓе и стока. Условите на терен не дозволуваат ширина на пропуст од 2,5м.	30.10.14

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
01.10.14	Гордица Божиновска, жител на село Довезенце	072 730 432	Градежен	Со експропријација на земјиште заради градење на пругата, патот по кој може да се влезе во дворот од куќата ( приближно на км 27+920) останува со широчина од 1 метар, што не е доволно за влез со трактор и друга механизација.	ЈП МЖ Инфраструктура ја прифаќа жалбата. Дадени се насоки до Проектантот да направи промени во проектната документација согласно жалбата	30.10.14
09.10.14	Селвер Бектешовиќ, жител на село Лопате	071 983 443	Градежен	Поради денивелација на теренот, уништен е пристапниот пат до имот, на локација км 2+909	Согласно проектната документација за градба, посочениот пристапен пат се укинува. Затоа ЈП МЖ Инфраструктура ја прифаќа жалбата. Дадени се насоки до Проектантот да направи промени во проектната документација согласно жалбата	30.10.14

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
22.10.14	Исмаил Куртиши, жител на село Лопате	070 574 423	Градежен	Со градежните активности во близината на село Лопате, се затвора пристапен пат до имот, на локација км 2+909	Согласно проектната документација за градба, посочениот пристапен пат се укинува. Затоа ЈП МЖ Инфраструктура ја прифаќа жалбата. Дадени се насоки до Проектантот да направи промени во проектната документација согласно жалбата	30.10.14
14.11.14	Трајан Димковски, Претседател на МЗ Ржановце	078 421 541	Градежен	Пропустите за атмосферска вода кои се направени во селото приближно од км3+500 до км3+800 не одговараат на нивото на дворовите и патот, заради што водата нема да истекува	Во соработка со Надзорот анализирана е состојбата на терен и дадени се насоки за надминување на проблемот	16.03.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
001/ 19.02.15	Отљанац Звонко Жител на Куманово	070 211 199	Градежен	Со градежните активности во близината на КП 1469 (Куманово) од која има еден дел експроприрано, изведувачот праве обид да навлезе во неекспроприран имот	ЈП МЖ Инфраструктура се обрати до Изведувачот и Надзорот да се превземат сите потребни мерки за да не се вознемирува сопственикот	16.03.15
005/ 02.03.15	Сулејман Амет Ќани, жител на село Лопате	070 524 658	Градежен	Со Проектот во селото е предвиден кружен тек со кој непотребно ќе се загрози влезот кон куќите и непотребно ќе се одземе многу од дворните места. Потребно е истиот да се дислоцира посеверно, на земјиште кое е во државна сопственост	ЈП МЖ Инфраструктура се обрати до Изведувачот и Надзорот да ги испитаат сите технички услови и да предложат прифатливо решение	24.03.15
004/ 02.03.15	Сулејман Амет Ќани, жител на село Лопате	070 524 658	Експропријација	Со експропријација му се одзема 50м2 од КП 310 КО Лопате. Бара замена со 50м2 од КП316/2 КО Лопате, која е во сопственост на Р.Македонија	ЈП МЖ Инфраструктура постапува според Спогодбата која ќе ја потпише засегнатата страна и Министерството за финансии-Куманово. Затоа, ЈП МЖ Инфраструктура го советува засегнатиот да се обрати до Министерство за финансии-Куманово	02.04.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*



Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
006/ 06.03.15	Драги Илијевски, МЗ Бељаковце	070 313551	Градежен	На км 30+825 да се направи пропуст поголем од постоечкиот за да може низ него да се оди кон верскиот објект во селото. Исто така да се регулира водата која сега се слева неконтролирано кон верскиот објект	Согласно проектната документација на км 30+825 предвидено е пропуст со димензии 2,00X2,00 што значи поголем од постоечкиот. Исто така Проектот ќе се дополни со бетонска цевка Ф1500 која ќе ги опфати водите кои сега се слеваат кон верскиот објект	06.04.15
010/ 16.03.15	Крстевски Николчо С. Ржановце	070 592 598	Експропријација	Се уште не му е понудена Спогодба за експропријација на КП 631/2	ЈП МЖ Инфраструктура го советува сопственикот сам да се обрати до Министерство за финансии во Куманово, за да ја забрза постапката	06.04.15
011/ 16.03.15	Ѓеоргиевска Ружа С. Ржановце	078 424 810	Експропријација	Имаат потешкотии во постапката бидејќи сопственик на КП 314/2 и КП 643/2 е сопруг кој е починат. Се бара помош во постапката, бидејќи станува збор за малку површина, а процедурата за регулирање на сопственоста е скапа	ЈП МЖ Инфраструктура советува да се изготви Изјава за единствени законски наследници и да се завери на Нотар, и истата да се однесе во Министерство за финансии во Куманово	06.04.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
008/ 16.03.15	Марјан Спасовски МЗ Ржановце	078 202 344	Експропријација	Неисплатен, експроприран имот	Бидејќи сопственикот има Жалба до основниот Суд – Куманово во врска со понудената цена, кога постапката ќе се оконча, ЈП МЖ ќе пристапи кон исплата на имотот.	06.04.15
009/ 16.03.15	Стоје Цветковски С. Ржановце	070 313 360	Експропријација	Се уште не му е понудена Спогодба за експропријација на КП 631/2	ЈП МЖ Инфраструктура го советува сопственикот сам да се обрати до Министерство за финансии во Куманово, за да ја забрза постапката	06.04.15
013/ 27.04.15	Часлав Величковски, жител на село Шупљи Камен	070 700 454	Градежен	Со градежните работи е прекината водоводна цевка во селото	Дадено е налог на Надзорот да ја преиспита состојбата на терен, а Изведувачот да ја врати цевката во првобитна состојба	27.05.15
014/ 30.04.15	Арсовска Олга С. Шупљи Камен	072 233 426	Експропријација	Сопственикот стравува дека плаќањето по основ експропријација на КП 2104/8, КП 2104/9 и КП 2104/10 ќе биде по многу ниска цена	ЈП МЖИ Инфраструктура на средба преку увид во Проценката ја информираше засегнатата страна дека нејзините грижи се неосновани	11.05.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
018/ 30.04.15	Претседател на МЗ Лопате и Директор на ОУ во Лопате	078 213 245	Градежен	Патот кој поминува низ Лопате е регионален и со многу голема фреквенција на сообраќај. Се бара да се предвиде кружен тек кој ќе биде безбеден за мештаните и учениците	ЈП МЖИ даде налог до Проектантот да изготви ново техничко решение за кружниот тек, побезбедно за мештаните. Пристигнати се две можни технички решенија, и истите ќе им бидат презентирани на мештаните	30.05.15
003/ 02.05.15	Ласте Трајковски, жител на село Довезенце	075 224 887	Градежен	Според проектната документација предвиден е пристапен пат до последната куќа во селото, но тој би поминал точно на бунарот за вода (км29+922), кој е многу важен бидејќи селото нема водовод.	ЈП МЖИ во соработка со Проектантот ќе ја корегира широчината на патот, со што бунарот нема да биде загрозен	28.05.15
012/ 06.05.15	Драги Илијевски, МЗ Бељаковце	070 313551	Градежен	Вода од пропуст на км 29+922 се слева во дворови на куќи	Советувани се мештаните да ги одржуваат постоечките вади во селото кои и досега ги прибирале водите	30.05.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
015/ 13.05.15	Слободан Тодоровски, жител на село Шупљи Камен	077 821 128	Градежен	Според проектната документација се укинува сегашниот пристапен пат кон КП 2190/3	Според проектната документација нема да се укине пристапниот пат до посочените парцели, туку само ќе се измести	28.05.15
016/ 17.05.15	Ласте Давитковски, жител на село Шупљи Камен	071390210	Градежен	Со градежните работи е прекината водоводна цевка во селото	Дадено е налог на Надзорот да ја преиспита состојбата на терен, а Изведувачот да ја врати цевката во првобитна состојба	30.05.15
017/ 18.05.15	Сокица Спасовска. Жител на село Шупљи Камен	071 507 995	Градежен	Според проектната документација се укинува сегашниот пристапен пат кон КП 2190/2	Според проектната документација нема да се укине пристапниот пат до посочената парцела, туку само ќе се измести	28.05.15
019/ 30.06.15	Стое Станковски, Претседател на МЗ Шупљи Камен	078369097	Животна средина	Вработените од изведувачот своите физиолошки потреби ги извршуваат во околните ниви	ЈП МЖ И преку Надзорот ги превзема сите потребни мерки, оваа појава да прекине	30.07.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
024/ 01.06.15	Зоран Крстевски, Претседател на МЗ Ржановце	070592958	Градежен	Браздите за наводнување од км 3+650 до км3+750 се уништени и неможат да се наводнуваат нивите од десната страна на пугата	Веднаш е превземена мерка за изработка на времени бразди за наводнување. По завршување на изградбата ќе бидат изградени бразди од стален карактер	10.07.15
020/ 05.06.15	Олга Арсовска, Жител на С. Шупљи Камен	072 233 426	Градежен	Според проектната документација се укинува сегашниот пристапен пат кон КП 2104/3	Нема да се укине пристапниот пат до посочената парцела, туку само ќе се измести	10.07.15
021/ 05.06.15	Зоран Павловски, Жител на село Шупљи Камен	071 291695	Градежен	Според проектната документација се укинува сегашниот пристапен пат кон КП 2190/2	Нема да се укине пристапниот пат до посочената парцела, туку само ќе се измести	10.07.15
026/ 11.06.15	Директор на ОУ во село Лопате, Али Рамадан	076340779	Градежен	Со изградба на кружниот тек во село Лопате се зафаќа дел од училишниот двор.	Најголемиот дел од мештаните веќе се изјаснија за положбата на кружниот тек која за нив е прифатлива	10.07.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
022/ 08.06.15	Часлав Величковски, жител на село Шупљи Камен	070700454	Градежен	При обилни врнежи атмосферската вода се слева во дворот. Нема пристапен пат во дворот. Изведувачот ја оштетил оградата од дворот	Оградата е веднаш поправена. Ќе се изработи одводен канал со бетонска цевка која потоа ќе се насипе со земја, со што ќе се овозможи и пристап во дворот.	30.07.15
025/ 10.06.15	Стое Станковски, Претседател на МЗ Шупљи Камен	078369097	Градежен	Со изградба на пругата се укинува премин преку железничка пруга до имотите	ЈП МЖ И еден од постоечките пропусти на км18+284,88 ќе го преизгради со димензии кои ќе овозможат движење на стока и луѓе	31.07.15
030/ 26.06.15	Стое Станковски, жител на село Шупљи Камен	078369097	Експропријација	Со експропријација на дел на КП 2047 останаа 120м <sup>2</sup> кое е многу мала површина за да се користи. Двајца се сопственици на земјата	Според Законот, сопствениците на земјиштето требало да дадат барање во рок од 15 дена од понудениот Договор за експропријација	31.07.15
023/ 09.06.15	Гоце Трајковски, жител на село Доброшане	078451207	Градежен	Изведувачот ја уништил единствената селска чешма	Со изградба на пругата ќе биде оневозможен пристап до оваа чешма. Овој извор ќе се прифати со црево и чешмата ќе се изгради десно од пругата	12.08.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
031/ 05.07.15	Зоран Крстевски, Претседател на МЗ Ржановце	070592958	Градежен	Со изградба на пругата четири куќи од селото ќе останат пред пруга. Децата ќе треба да одат долг пат за да стигнат до училиште	На 500м од овие куќи има надвозник. Ќе се предвидат скали за пешаци кај овој надвозник, за да се скрати должината на патот	12.08.15
029/ 25.06.15	Моме Дамјанов, жител на село Доброшане	077808758	Градежен	Изведувачот го скинал кабелот за струја во близина на пречистителна станица (км15+434). Нема струја во шталите	Даден е налог да се надомести предизвиканата штета	12.08.15
027/ 15.06.15	Бојковски-Раичиќ, жител на село Зубовце	077637447	Експропријација	Се уште не е експроприрана КП 183/2 а изведувачот веќе работи на неа	Советувани се сами да отидат во Министерство за финансии-подрачна единица во Куманово	12.08.15
028/ 19.06.15	Трајан Илиќ, жител на Ново Куманово	078539585	Градежен	Куќата во која живее е во близината на ново проектираната железничка станица. Областа нема канализација, па се бара приклучување кон септичката јама која ќе се гради на станицата	Даден е налог до Надзорот да ги испита можностите за такво решение	12.08.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
032/ 01.07.15	Зоне Маневски, жител на село Шупљи Камен	076222438	Градежен	При изведување на градежните работи Изведувачот влегува во земјиште кое не е експроприрано	Побарано е од Надзорот да ја провери линијата на експропријација и да ги превземе сите активности да не се навлегува во приватен имот	01.08.15
034/ 04.08.15	Ацо Маневски, жител на село Шупљи Камен	071963112	Градежен	Изведувачот направил технолошки пат на земјиште кое не е експроприрано	Побарано е од Надзорот да ја провери линијата на експропријација, и ако е потребно да се направи договор за времено користење	27.08.15
036/ 04.08.15	Стое Станковски, Претседател на МЗ Шупљи Камен	078369097	Штети направени во опкружувањето	При движење со градежна механизација по локалниот селски пат, Изведувачот скршил бетонска шахта во близина на Училиштето	ЈП МЖ И ги превзема сите потребни мерки за поправка на направената штета	27.08.15
037/ 04.08.15	Дејан Арсовски, Жител на село Шупљи Камен	078341540	Животна средина	Изведувачот прави многу прашина, при движење на камионите по локалните патишта. Ова особено е важно за куќите покрај патот	Побарано е од Изведувачот целосна имплементација на <i>Планот за управување со прашина</i>	12.08.15

Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце



Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
039/ 12.08.15	Ѓоре Костадиновски, жител на село Бељаковце	078355214	Штети направени во опкружувањето	При изведување на градежните работи Изведувачот скинал анкер со кој се држела бандера за електрична струја. Сега бандерата стои навалена во дворот на куќата	ЈП МЖ И ги превзеде сите потребни мерки за санирање на направената штета	27.08.15
041/ 12.08.15	Светислав Николовски, жител на село Бељаковце	072256088	Сопственост на земјиште и право на користење	Изведувачот направил технолошки пат на земјиште кое не е експроирано	Побарано е од Надзорот да ја провери линијата на експропријација, и ако е потребно да се направи договор за времено користење	27.08.15
044/ 17.08.15	Зоран Крстевски, Претседател на МЗ Ржановце	070592958	Штети направени во опкружувањето	При движење со градежна механизација по локалниот селски пат, Изведувачот го оштетил патот и скршил бетонска цевка	ЈП МЖ И ги превзеде сите потребни мери за санирање на направената штета	27.08.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
033/ 04.08.15	Стое Станковски, жител на село Шупљи Камен	078369097	Градежен	Повторно се жали дека, со експропријација на дел од КП 2047 останале 120м <sup>2</sup> кое е многу мала површина за да се користи. Двајца се сопственици на земјата	ЈП МЖИ се обрати до Министерство за финансии, со барање да се овозможи експропријација за ова мала површина	31.08.15
035/ 04.08.15	Ацо Маневски, жител на село Шупљи Камен	071963112	Градежен	Со изградба на пругата ќе се укине сегашниот премин преку пруга кој се користи за приод кон полињата.	ЈП МЖИ го прифати како оправдано ова барање, и ќе понуди решение за премин на стока и луѓе на км18+284,88, каде што предвидува изградба на пропуст со поголеми димензии	27.08.15
038/ 05.08.15	Ѓорѓи Краљевски Жител на село Шупљи Камен	075700097	Штети направени во опкружувањето	При изведување на градежните работи и поминување тешка механизација, се појавиле пукнатини на неговата куќа	ЈП МЖИ спроведе увид со стручни лица и утврди дека пукнатините на куќата се од постар датум	25.08.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
040/ 12.08.15	Ѓоре Костадиновски, жител на село Бељаковце	078355214	Градежен	При изведување на градежните работи Изведувачот го прекинал пристапниот пат до куќите од левата страна на пругата	ЈП МЖИ се обрати до Проектантот да ги испита можностите за решавање на овој проблем и да понуди решение	30.08.15
042/ 12.08.15	Душан Смиљковски, жител на село Бељаковце	070255358	Експропријација	Во проценката за експропријација на дел од КП 1941/2, не се опфатени оградата и капијата на дворот	ЈП МЖ го прифати како оправдано ова барање и се обрати до Министерство за финансии за повторна проценка на овој имот	07.09.15
043/ 17.08.15	Ѓорѓи Краљевски Жител на село Шупљи Камен	075700097	Еспропријација	Се бара да се изврши експропријација на целата, а не на дел од КП 2100/1 на која има двор и куќа, бидејќи во нејзина близина се предвидува надвозник	Според Законот, сопствениците на имотот требало да дадат барање во рок од 15 дена од понудениот Договор за експропријација	05.09.15
045/ 18.08.15	Зоре Петровски Жител на село Шупљи Камен	072594144	Еспропријација	Се бара прво да се заврши експропријација на неговата КП 2188/2, а потоа изведувачот да започне со градежни работи	Според Законот, во интерес на Проектот, започнати се градежни работи на оваа парцела. Мештанинот е советуван сам да отиде во Министерство за финансии-подрачна единица во Куманово, за да се забрза процесот	08.09.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/ адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
046/ 18.08.15	Горан Петровски Жител на село Шупљи Камен	070548252	Еспропријација	На неговиот имот се извршуваат градежни работи а експропријација не е завршена. Се бара прво да се заврши експропријација на неговата КП 2188/2, а потоа изведувачот да започне со градежни работи	Според Законот, во интерес на Проектот, започнати се градежни работи на оваа парцела. Мештанинот е советуван сам да отиде во Министерство за финансии-подрачна единица во Куманово, за да се забрза процесот	09.09.15
047/ 31.08.15	Зорко Трајковски, Жител од село Лопате	071296832	Животна средина	Изведувачот кога полагал земја од ископ во близина на шахта од канализација, истата ја затнал, заради што инсталацијата попуштила и сега се разлива во полето	Побарано е од Надзорот итно да интервенира преку Изведувачот, и да ја отстрани настанатата штета	03.09.15
048/ 15.09.15	Фазли Сулејмани, Жител од село Лопате	071885516	Градежен	Се бара да се врати првото техничко решение за кружниот тек во селото	ЈП МЖИ организираше состанок со мештаните, на кој мнозинството се изјасни за второто решение	27.09.15
049/ 16.09.15	Зико Костовски, Жител на село Доброшане	077983742	Еспропријација	Се бара прво да се плати експропријациониот имот, а потоа изведувачот да започне со градежни работи	Бидејќи мештанинот има покренато судска постапка во текот на експропријацијата, се чека финализирање на истата за да се изврши исплата	28.09.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*

Број и дата на прием на жалбата	Подносител на Жалбата	Контакт/адреса, тел, електронска адреса	Вид на проблемот	Детален опис на проблем	Превземени активности	Дата на решавање на жалбата
050/ 20.09.15	Радослав Цветковски, жител на село Бељаковце	071559487	Градежен	Изведувачот ја затрупал вадата која некои од мештаните ја користеле за наводнување	ЈП МЖИ има информации дека по барање на мнозинството од мештаните кои писмено се изјасниле, Изведувачот ја направил услугата, за да се спрече поплава на куќите кои се во близина на вадата	30.09.15
051/ 01.10.15	Трајан Илиќ, жител на Ново Куманово	078539585	Градежен	Изведувачот интензивно поминува со градежна механизација и го уништува постоечкиот земјен пат кој води до нивната куќа, па во време на врнежи не е можно истиот да се користи	Побарано е од Изведувачот да ја овозможи комуникацијата на мештаните, додека траат градежните работи	15.10.15
052/ 02.10.15	Аце Петковски, Претседател на МЗ Проевце	070 333 792	Градежен	Се бара да се предвиде премин преку пруга во близина на сегашниот див премин, како најкраток пат до шталите на мештаните	Со проектната документација на само 300 метри од посочената локација предвиден е премин не само за луѓе туку и за возила, така што барањето е нерационално	28.10.15

*Вклучување на засегнати страни во фаза на изградба на делница Куманово-Бељаковце*